

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการปรับปรุงห้องสุขาและวางท่อระบาย น้ำทิ้งบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ดินสอ					๒๕๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก(รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ ๓ บ้านวังอ้าย ป่อง (กลุ่มนางวิชา บุญกระจาย) ตำบลแก่ง ดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			✓		๔๙๙,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแก่ง ใหญ่ (กลุ่มนางภทริยา ยุติธรรม)			✓		๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองมะไฟ			✓		๓๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนางภทริยา ยุติธรรม ถึงเรียบคลอง)			✓		๑๒๓,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มเลียบคลองห้วย โสมง)			✓		๓๗๔,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสะตือ (กลุ่มบ้านนาง ละเมียด สุวรรณประทีป)			✓		๒๙๖,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสะตือ (กลุ่มบ้านนายผล ปางเดิม			✓		๒๙๖,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเขาขาด (กลุ่มนายสุวรรณ อาษา) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี			✓		๑๓๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหินเทิน (เส้นทางเข้าป่าปาล์ม)			✓		๓๙๓,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทับไทร (กลุ่มบ้านนายสมบัติ ทองบรรจง)			✓		๒๙๖,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านอ่างทอง			✓		๑๑๖,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ			✓		๒๕๑,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนนบ้านเขาขาด หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		✓			๒๓๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนน บ้านบุเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			✓		๓๕๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแก่ง ดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			✓		๒๕๒,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนน หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มบ้านนาย บังเอิญ ผัดมณี)		√			๓๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนนบ้านบุกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			√		๓๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ ๖ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		√			๓๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เขาขาด หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		√			๒๓๔,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน บุกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		√			๓๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน วังรี หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี		√			๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน วังอ้าย ป่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		√			๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน หินเทิน หมู่ที่ ๘ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		√			๒๐๗,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน อ่างทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี		√			๒๔๒,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้าน วังรี (กลุ่มโรงชีพ) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			✓		๔๙๙,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			✓		๓๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
สร้างความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ถนนสาย ปจ.ถ.๑๐๐๐๗ บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี - บ้านค่านา ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓		๔๙๙,๐๐๐		กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๘ตุลาคม-	กองช่าง อบจ. ปราจีนบุรี
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทับไทร หมู่ที่ ๑			✓		๔๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าสะตือ หมู่ที่ ๒			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ ๓			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุกล้วย หมู่ที่ ๔			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังรี หมู่ที่ ๕			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ ๖			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขาขาด หมู่ที่ ๗			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหินเทิน หมู่ที่ ๘			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ บ้านหินเทิน หมู่ที่ ๘ดำเนินการขยายระบบ จำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุ เจริญ หมู่ที่ ๙			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ ๑๐			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านอ่างทองหมู่ที่ ๑๑			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านแก่งใหญ่หมู่ที่ ๑๒			✓		๑๒๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง
โครงการรณรงค์การจัดการขยะ			✓		๓๐,๐๐๐		พฤศจิกายน-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole)					๖,๙๑๒,๐๐๐		ตุลาคม-มกราคม ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กองช่าง อบจ. ปราจีนบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวางพาราใน พื้นที่ตำบลแก่งดินสอ			✓		๑๕,๐๐๐		มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวางพารา			✓		๑๕,๐๐๐		กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่				✓	๔๐,๐๐๐		ธันวาคม-มกราคม ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์			✓		๔๐,๐๐๐		เมษายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ(หลักสูตรทบทวน)			✓		๑๐๐,๐๐๐		พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เี่ยวยาหรือพันพูลหลังเกิดสาธารณภัย	✓				๕๐,๐๐๐	๙๑,๑๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนัก ปลัด
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่ง ดินสอ		✓			๒,๘๘๕,๒๗๕	๑,๕๓๒,๒๑๘	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษา ฯ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓				๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษา ฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลแก่งดินสอ			✓		๕๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษา

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓		๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส	✓				๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการแข่งขัน กีฬา - กีฬา นักเรียน ตำบลแก่งดินสอ	✓				๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการค่ายลูกเสือเยาวชน ตำบลแก่ง ดินสอ	✓				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการค่ายวิชา การชุมชนคนแก่งดินสอ	✓				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่		✓			๔,๘๘๘,๘๐๐	๒,๓๓๔,๓๐๔	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการคืนคนดีสู่ตำบลแก่งดินสอ			✓		๖๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			✓		๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษา
โครงการการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว อย่างถาวร	✓				๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๘๕	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	✓				๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๒๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการระงับ โรคติดต่อของ อบต.			✓		๕๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์		✓			๓๐,๐๐๐		พ.ย.๖๗-มี.ค.๖๘ มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ขนาดเล็ก PM ๒.๕			✓		๒๐,๐๐๐		ธันวาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลลลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		✓			๑๕๐,๐๐๐		กุมภาพันธ์-กรกฎาคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก			✓		๑๐๐,๐๐๐		เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.แก่งดินสอ			✓		๓๐,๐๐๐		ธันวาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน ด้านการแพทย์			✓		๓๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข
โครงการให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่มีฐานะ ยากจน/ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส				✓	๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการ บริการและการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.				✓	๑๓๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลแก่ง ดินสอ สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		✓			๒๔๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาโลก (ออล)		✓			๒๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓				๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สภาวัฒนธรรม ตำบลแก่งดินสอ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการอนุรักษ์ และสืบสารประเพณีวัน ขึ้นปีใหม่	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม – มกราคม ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สภาวัฒนธรรม ตำบลแก่งดินสอ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณี หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา			✓		๑๐๐,๐๐๐		กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สภาวัฒนธรรม ตำบลแก่งดินสอ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			✓		๒๔๐,๐๐๐		เมษายน ๒๕๖๘	สภาวัฒนธรรม ตำบลแก่งดินสอ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการอนุรักษ์ และสืบสารประเพณีบุญ ข้าวหลาม			✓		๑๐,๐๐๐		กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน			✓		๕,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด ปราจีนบุรีโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิ ศรีปราจีน	✓				๒๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ตำบลแก่งดินสอ	✓				๒๐๐,๐๐๐		กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน แก่ง ดินสอคัพกีฬา				✓	๑๐๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต					๕๐,๐๐๐		กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย			✓		๓๐,๐๐๐		พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			✓		๒๐,๐๐๐		กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			✓		๒๐,๐๐๐		พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีใน ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ			✓		๒๐,๐๐๐		กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี			✓		๓๐,๐๐๐		สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
อุดหนุน อบท. ในเขต อำเภอนาดี เพื่อ ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี			✓		๑๘,๔๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนักปลัด

รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารใต้ดิน)			✓		๒๐,๐๐๐		สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ของ อบต.แก่งดินสอ			✓		๓๐,๐๐๐		มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓		๕๐,๐๐๐		ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ บริหารจัดการท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				๔๕๐,๐๐๐	๓๘๗,๐๓๑	พฤศจิกายน-มกราคม ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน			✓		๒๐,๐๐๐		มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการแก่งดินสอเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Kaeng dinso smart city)			✓		๒๐,๐๐๐		มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน			✓		๒๐,๐๐๐		มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น			✓		๓๐,๐๐๐		มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด